Attualmente i lavori per la realizzazione della struttura stanno procedendo speditamente:

- tutti i lavori fino alla posa compresa dei pannelli di legno X-LAM per la formazione di pareti e tetto a cura dell'impresa Andrea Chizzoli (https://www.facebook.com/people/Impresa-edile-Andrea-Chizzoli/100063528491326/)
- pannelli per murature e tetto forniti dalla ditta Artuso (https://www.artusolegnami.it/)
- posizionamento dei monoblocchi per serramenti donati dalla Hella Italia (https://www.hella.info/it) e assemblati dalla SMP serramenti di Costamasnaga (http://www.smpserramenti.it/) che fornirà anche i serramenti
- connessioni metalliche per garantire la resistenza agli eventi sismici, materiale fornito dalla Rothoblass (https://www.rothoblaas.it/)
- montaggio ponteggi ditta Edilservizi – Piacenza (https://www.edilservizipiacenza.it/)
- telo traspirante e telo sotto manto di copertura con nastri relativi offerto dalla ditta Riwega (https://www.riwega.com/)
- telo fentrim 20 per tenuta aria al basamento offerto dalla ditta SIGA (https://www.siga.swiss/it_it))
- isolamento e montaggio di tutto il sistema di copertura offerto dalla ditta Nikolov (https://www.nikolov.it/)
- fornitura di legname (tavole e listelli di varia misura) per completamento tetto e parete ventilata, e viti per fissaggio listoni di ventilazione offerta da Mengon legnami (https://www.mengonlegnami.com/)
- fornitura sistema di monitoraggio permanente dell'umidità degli edifici in legno (https://woodcontrol.eu/)
- formazione cappotto e contropareti interne e coordinamento di tutti i lavori di finitura elettricista idraulico ecc… offerto dall'impresa di costruzioni Gardenia s.r.l (https://www.gardeniasrl.com/)
- isolamento sotto la platea di fondazione, intorno ai muri di rialzo e bow windows con e forniture della ditta URSA (https://ursa.it/)
- cappotto esterno con pannelli di sughero di 16cm + 4 cm. faccia a vista fornito dalla ditta TECNO Sugheri (https://www.tecnosugheri.it/)

I lavori sotto elencati procedono alacremente grazie alla collaborazione dell' impresa edile Gardenia s.r.l

- tenuta dell'aria con schiuma di poliuretano e nastratura delle pareti interne ed esterne
- copertura sul portico con telo Rothoblass
- applicato guide e montanti con inserimento contropareti con pannelli fibrogesso
- isolamento pavimento con XPS da 10cm predisposto per impianto elettrico e idraulico
- installazione dei tubi per passaggio aria che saranno collegati alla pompa di calore
- posizionamento tubi per passaggio fili elettrici
- prima fase d'isolamento cassone esterno finestra con XPS URSA
- completato la prima fase del cappotto esterno con pannelli di sughero di 16cm delle tre pareti previste dal progetto. Sughero espanso che fungerà da isolante termico, acustico e antivibrante donato dalla ditta TECNO Sugheri
- gli idraulici hanno predisposto i tubi corrugati negli ambienti interni al Modulo Eco
- proseguo dei lavori d'isolamento termico sia all'interno che all'esterno del Modulo Eco.
- predisposto l'estradosso del solaio contenititivo del sughero granulato.
- prosegue isolamento interno con lana di vetro e pannelli di fibrogesso a protezione della finestra/davanzale a sedile ed esterno con livellamento del primo strato di sughero e inizio applicazione del sughero espanso 4cm, parete a vista.
- arrivo del legno della Mengon e teli impermeabili all'aria acqua venro della Riwega, materiale utile all'isolamento del tetto.
- depositato sughero granulato con spessore 34cm, legname contenitivo e telo protettivo della copertura del solaio, Inizato il lavoro con l'Impresa Nikolov artigiano con certificazione CasaClima. Lavorato alacremente anche sabato e domenica per la chiusura del tetto

Grazie al contributo dei soci Cabini e Slossel si è proceduto alla tenuta all'aria al basamento con telo fentrim, offerto dalla ditta SIGA per la stesura del sughero.